



COMUNE DI ALBETTONE

(provincia di Vicenza)

Publicata al N. 241.- Reg. Pubbl. e trasmessa copia al Sindaco in data **30/04/2010**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO T E C N I C O

COPIA

N. 100 - DEL 28/04/2010

OGGETTO: approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione - dell'appalto dei lavori di realizzazione dell'ampliamento ed adeguamento dell'edificio spogliatoi a servizio del campo da calcio comunale. Codice CUP: **D63E07000000006**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- *la determinazione nr. 82 del 02/04/2008 con la quale sono stati affidati gli incarichi professionali inerenti la progettazione, la direzione lavori e l'assistenza alla contabilità per l'impianto elettrico e termoidraulico ed il coordinamento nella fase di progettazione ed esecuzione per l'importo complessivo di Euro 12.591,24;*
- *la determinazione nr. 162 del 08/08/2008 con la quale è stato affidato l'incarico professionale inerente la progettazione definitiva-esecutiva, la direzione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e la contabilità al geometra Renato Bellini per l'importo complessivo di Euro 12.480,00;*
- *la determinazione nr. 246 del 19/12/2008 con la quale è stato affidato l'incarico professionale inerente l'indagine geologica- geotecnica per l'importo complessivo di Euro 552,00;*
- *la delibera di Giunta Comunale nr. 13 del 11/03/2009 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per l'importo complessivo di € 147.899,20, di cui € 104.500,00 per lavori a base d'asta ed oneri di sicurezza ed € 43.399,20 per somme a disposizione dell'amministrazione;*
- *la determinazione nr. 53 del 13/03/2009 a contrattare, con la quale è stato deciso di appaltare i lavori mediante procedura negoziata previa gara esperita tra le dieci ditte*

- invitate, indicate nell'elenco allegato alla stessa determinazione;*
- *la determinazione nr. 103 del 06/05/2009 con la quale l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta Sartorello Costruzioni s.r.l. di Vicenza, che ha offerto il ribasso percentuale del 11,811% sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso di € 102.000,00, per l'importo di € 101.698,06 di cui € 89.952,78 per lavori, € 2.500,00 per oneri di sicurezza ed € 9.245,28 per iva al 10%;*
 - *la determinazione nr. 108 del 13/05/2009 con la quale sono stati affidati i lavori di spostamento del contatore del gas metano, alla ditta di A.I.M. Aziende Industriali Municipali Servizi a Rete S.p.A di Vicenza (che gestisce la distribuzione del gas metano nel territorio comunale) per l'importo complessivo di € 577,99 i.v.a. 20% inclusa;*
 - *il verbale di consegna dei lavori, in pendenza del contratto di appalto, in data 13/05/2009;*
 - *il contratto di appalto stipulato in data 27/05/2009, rep. nr. 511, e registrato a Vicenza il 15/06/2009, al nr. n. 79 a.p., per l'importo netto di € 92.452,78 oltre l'i.v.a.;*
 - *la delibera di Giunta Comunale nr.45 in data 05/08/2009 con la quale è stato approvato il progetto per l'esecuzione di lavori complementari, finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità per un importo di € 12.719,94, al netto di iva, che trova copertura finanziaria nella somma stanziata in progetto;*
 - *la determinazione nr. 229 del 28/10/2009 con la quale è stata prorogata la scadenza per l'ultimazione dei lavori ;*
 - *la determinazione nr. 237 del 04/11/2009 con la quale è stata impegnata la somma aggiuntiva di € 400,00 in favore della ditta A.I.M. Aziende Industriali Municipali Servizi a Rete S.p.A di Vicenza per una modifica dei lavori necessari allo spostamento del contatore del gas metano che hanno comportato una maggior lunghezza dello scavo rispetto al preventivato;*
 - *la determinazione nr. 247/1 in data 26/11/2009 con la quale è stato approvato lo stato di avanzamento nr. 1 del 26/10/2009 per l'importo di € 85.043,64 ed il relativo certificato di pagamento per € 93.060,00 iva 10% inclusa, pervenuti al Comune il 27/10/2009 e protocollato al nr. 5610;*
 - *la determinazione nr. 277 del 17/12/2009 con la quale è stato autorizzato l'utilizzo di somme a disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo di € 1.565,70 oltre l'i.v.a. per l'esecuzione di alcune lavorazioni per migliorare quanto già eseguito e porre rimedio ad imprevisti emersi nell'ultima fase di esecuzione dei lavori;*
 - *la comunicazione datata 24/03/2010 della ditta Sartorello Costruzioni s.p.a. di Vicenza, protocollata in Comune il 24/03/2010 al nr. 1462, nella quale si comunica la trasformazione della natura giuridica dell'impresa Sartorello costruzioni s.r.l. in Sartorello Costruzioni spa a partire dal giorno 19/12/2009 a seguito della stipula dell'atto di Rep. nr. 221.050 in data 09/12/2009 da parte del notaio Gian Paolo Boschetti di Vicenza;*
 - *il certificato di regolare esecuzione datato 29/12/2009 relativamente alle opere termoidrauliche per un totale netto di € 26.421,70, protocollato in Comune il 12/04/2010 al nr. 1806 ;*
 - *il certificato di regolare esecuzione datato 29/12/2009 relativamente agli impianti elettrici per un totale netto di € 10.200,00, protocollato in Comune il 12/04/2010 al nr. 1805;*

la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione datato 01/04/2010 relativamente le opere edilizie per un totale netto di € 66.492,89 e gli oneri di sicurezza per un totale netto di € 2.500,00;

- la rendicontazione finale complessiva dell'opera datata 14/04/2010 e pervenuta al Comune il 16/04/2010 protocollata al nr. 1902 che riconosce all'impresa esecutrice i lavori il credito netto di € 21.014,59 oltre ad € 2.101,46 per i.v.a. al 10% e così per complessivi € 23.116,05;

DATO ATTO che il quadro economico finale dei lavori risulta essere il seguente:

SOMME PER LAVORI (A)	<i>di progetto</i>	<i>consuntivo</i>
- per opere civili	60.500,00	66.492,89
-per opere termoidrauliche	29.500,00	26.421,70
-per opere elettriche	12.000,00	10.200,00
- oneri di sicurezza	2.500,00	2.500,00
SOMMANO (A)	102.000,00	105.614,59
SOMME A DISPOSIZIONE (B)		
- forniture/lavori (spost. allacci gas-enel ecc.)	2.000,00	977,99
-indagini geologiche	460,00	460,00
- Imprevisti /opere in economia iva compresa 10%	786,56	0,00
- Spese Tecniche (compreso cassa 2% periti e 4% geometri)	20.892,70	20.892,70
- Inserimento in mappa e accatastamento (compreso cassa geometri 4%)	2.912,00	2.912,00
- Corrispettivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006	1.045,00	522,50
- I.V.A. 10% su lavori e oneri sicurezza	10.450,00	10.561,46
- I.V.A. 20% su spese tecniche e cassa professionisti	4.852,94	4.852,94
SOMMANO (B)	43.399,20	41.179,59
COSTO TOTALE DELL'OPERA (A+B)	147.899,20	146.794,18

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 N. 554 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto D.Lgs 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento dei Contratti,

DETERMINA

- 1) *di approvare la contabilità finale dell'opera e:
il certificato di regolare esecuzione datato 29/12/2009 relativamente alle opere termoidrauliche per un totale netto di € 26.421,70, protocollato in Comune il 12/04/2010 al nr. 1806 ;
il certificato di regolare esecuzione datato 29/12/2009 relativamente agli impianti elettrici per un totale netto di € 10.200,00, protocollato in Comune il 12/04/2010 al nr. 1805;
la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione datato 01/04/2010 relativamente le opere edilizie per un totale netto di € 66.492,89 e gli oneri di sicurezza per un totale netto di € 2.500,00;
la rendicontazione finale complessiva dell'opera datata 14/04/2010 e pervenuta al Comune il 16/04/2010 e protocollata al nr. 1902 che riconosce all'impresa esecutrice i lavori il credito netto di € 21.014,59 oltre ad € 2.101,46 per i.v.a. al 10% e così per complessivi € 23.116,05;*
- 2) *di pagare alla ditta Sartorello Costruzioni spa - viale dell'Industria, n. 85/87 - 36100 Vicenza, la somma di € 23.116,05 i.v.a. al 10% inclusa, liquidando tale importo come segue:
€ 13.991,93 sul cap. nr. 1840, R.P. anno 2008, impegno nr. 530/004;
€ 8.638,06 sul cap. nr. 1840, R.P. anno 2008, impegno nr. 530/003;
€ 486,03 sul cap. nr. 1840, R.P. anno 2008, impegno nr. 530/006.*
- 3) *di mettere a disposizione dell'Amministrazione l'importo di € 1.105,02, in quanto economia documentata dalla differenza tra l'importo previsto in progetto (€147.899,20) e quello a consuntivo a fine lavori (146.794,18).*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
f.to geom. Carlo Zanin**

**VISTO in ordine alla regolarità contabile.
Si attesta la copertura finanziaria.
Albettone, li 28/04/2010**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to rag. Loredana Battaglio**

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo.

Albettone, li 30/04/2010
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Biasiolo Manuela