



COMUNE DI ALBETTONE

(provincia di Vicenza)

Publicata al N. 317 Reg. Pubbl. e trasmessa copia al Sindaco in data 20/07/2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

COPIA

N. 111 - DEL 13/05/2011

OGGETTO: approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione - dell'appalto dei lavori di SISTEMAZIONE FACCIATA SUD DELLA SEDE MUNICIPALE (edificio vincolato ai sensi ex l. 1089/1939). Codice CUP D64B08000000006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la delibera della Giunta Comunale nr. 74 del 10/12/2008 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di di sistemazione facciata sud della sede municipale, redatto dagli Architetti Dalle Pezze Gianfranco, e Cappellina Federico, per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 339.593,09 a base di gara inclusi € 21.494,30 per oneri di sicurezza ed € 160.406,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la determinazione n. 146 del 30/06/2009 con la quale, a seguito di gara a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori all'impresa Dal Pozzo Mario s.r.l. con sede in via Cappella, n. 58 a Zero Branco (TV), che ha offerto il ribasso del 31,631 % sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso di Euro 318.098,79, e quindi si è aggiudicata l'appalto al prezzo netto di Euro 217.480,96 oltre ad Euro 21.494,30 per oneri di sicurezza, e cioè per complessivi Euro 238.975,26, iva esclusa;
- il contratto in data 16/09/2009 n. 515 di rep., ai rogiti del segretario comunale Dott.ssa Anna Maria Porto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Vicenza 2 in data 04/11/2009 al nr. 154, con il quale i lavori sono stati appaltati alla suddetta impresa per un importo netto di € 238.975,26 oneri di sicurezza inclusi oltre l'i.v.a di legge;
- la precedente propria determinazione nr. 52 in data 15/02/2010 con la quale è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori nr. 1 alla data del 06/11/2009, per l'importo di € 37.757,86, ed il relativo certificato di pagamento in data 12/01/2010 della somma complessiva di € 37.569,07 oltre € 3.756,91 per i.v.a. al 10% e così per complessivi € 41.325,98;
- la precedente propria determinazione nr. 136 in data 12/06/2010 con la quale è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori nr. 2 alla data del 15/04/2010, per l'importo di € 162.573,11, ed il relativo certificato di pagamento in data 03/05/2010 della somma complessiva di € 124.191,17 oltre € 12.419,12 per i.v.a. al 10% e così per complessivi € 136.610,29;

- la precedente propria determinazione nr. 198 in data 22/09/2010 con la quale è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori nr. 3 alla data del 28/06/2010 presentato in Comune il 05/07/2010, per l'importo di € 216.373,80, ed il relativo certificato di pagamento in data 28/06/2010 della somma complessiva di € 53.531,69 oltre € 5.353,17 per i.v.a. al 10% e così per complessivi € 58.884,86;
- la precedente propria determinazione nr. 255 in data 24/11/2010 con la quale è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori nr. 4 alla data del 31/08/2010 presentato in Comune il 10/11/2010, per l'importo di € 238.969,85, ed il relativo certificato di pagamento in data 07/10/2010 della somma complessiva di € 22.483,07 oltre € 2.248,31 per i.v.a. al 10% e così per complessivi € 24.731,38;
- la precedente propria determinazione nr. 255 in data 24/11/2010 con la quale, tra l'altro, è stata approvata la perizia di variante in data 19/11/2010 che ha portato l'importo dei lavori, oneri di sicurezza inclusi, ad € 252.863,21, rimanendo invariato il costo complessivo dell'opera;
- i documenti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione in data 09/05/2011, registrati all'Ufficio protocollo del Comune al nr. 2333 nella stessa data dai quali risulta che la ditta esecutrice i lavori ha i seguenti crediti:
 - per lavori: € 15.088,21+iva 10% e così per complessivi € 16.597,03;
 - ..-per oneri aggiuntivi: € 6.887,40 + iva 10% e così per complessivi € 7.576,14.
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emesso in data 26/05/2011, prot. nr. 14509198, acquisito per via telematica, dal quale risulta che l'impresa Dal Pozzo Mario s.r.l. con sede in via Cappella, n. 58 a Zero Branco (TV), risulta regolare con il versamento dei premi accessori e contributi I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile a cui è iscritta, ai fini della liquidazione finale;

Dato atto che, non è stato necessario pubblicare l'avviso ai creditori, previsto dall'art. 189 del D.P.R. 554/1999, in quanto non ci sono state indebite occupazioni di aree o stabili o danni arrecati nell'esecuzione dei lavori di che trattasi

Considerato che l'impresa appaltatrice i lavori ha fatto apposita dichiarazione datata 06/05/2011 dalla quale non risulta che la stessa abbia fatto alcuna cessione di credito;

Dato atto che si è provveduto al pagamento di parte dell'competenze professionali successivamente al primo gennaio di quest'anno, quando è entrata in vigore la norma che ha portato dal 2% al 4% l'importo del contributo della Cassa Previdenza degli Ingegneri e Architetti;

Visto che il quadro economico finale a consuntivo dei lavori principali risulta essere il seguente:

a)	Importo netto di aggiudicazione	euro	229.706,07
	Oneri sicurezza	euro	23.157,14
		Sommano euro	<u>252.863,21</u>
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	— per opere valut. solo in corso d'opera e imprevisti	euro	12.625,87
	— per oneri aggiuntivi	euro	6.887,40
	— per spese funzionario Resp. del Procedimento	euro	3.633,65
	— per spese tecniche	euro	68.000,00
	— CIPA spese tecniche 2%	euro	1.032,83
	— CIPA spese tecniche 4%	euro	654,34
	— IVA spese tecniche 20%	euro	13.937,43
	— per IVA (10%) lavori a base d'asta e imprevisti	euro	26.548,91
	— per IVA oneri aggiuntivi	euro	688,74
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	euro	<u>134.009,18</u>
		Importo totale euro	386.872,39

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 N. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto D.Lgs 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento dei Contratti,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione datato 09/05/2011, a firma degli Architetti Gianfranco Dalle Pezze e Federico Cappellina, e protocollati in Comune al nr. 2333 in data 09/05/2011, che riconoscono;
- 2) di riconoscere il credito all'impresa Dal Pozzo Mario s.r.l. con sede in via Cappella, n. 58 a Zero Branco (TV), delle seguenti somme di danaro: per lavori: € 15.088,21+iva 10% e così per complessivi € 16.597,03, per oneri aggiuntivi: € 6.887,40 + iva 10% e così per complessivi € 7.576,14;
- 3) di pagare all'impresa suddetta, la somma di € 16.597,03 i.v.a. al 10% imputando la spesa sul capitolo 1596 r.p. 2008, impegni 542/004 e 543/003, e la somma di danaro di € 7.576,14 imputando la spesa sul capitolo 1596 r.p. 2008, impegno 542/003.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
T E C N I C O
f.to geom. Carlo Zanin**

**VISTO in ordine alla regolarità contabile.
Si attesta la copertura finanziaria.
Albettono, li 13/05/2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F I N A N Z I A R I O
f.to rag. Loredana Battaglio**

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo.

Albettono, li 20/07/2011
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Brutto Roberto